


COPIA



REG. GENERALE
N. 119 DEL 07/06/2013

Comune di Portigliola

Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA

N. 58 del 07/06/2013

OGGETTO: Lavori di Sistemazione piazzole c.de Saitta - Calevace - Trappeto. Mutuo € 99.461,00 concesso dalla Cassa DD.PP. Approvazione atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione. CIG.070611615B - CUP.E28G09000030002.-

*** IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA ***

L'anno 2013 il giorno sette del mese di giugno.-

Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n.90 del 28.12.2012 con la quale sono state indicate le somme impignorabili per il primo semestre 2013;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n.38 del 22.06.2009, esecutiva, con cui si approvava il progetto Esecutivo dei lavori di "Sistemazione Piazzole c.de Saitta-Calevace-Trappeto" di questo Comune redatto dall'Arch. Alessandro Cipriotti e dal Geom. Antonio Alvaro per l'importo di € 100.000,00;

Richiamato il contratto di appalto tra il Comune di Portigliola e la Ditta Chimera Costruzioni srl. con sede in Bovalino, n.1 di rep. del 10.02.2011 dell'importo netto di € 54.609,97 compresi gli oneri costi di sicurezza oltre IVA, 10% , relativa ai lavori medesimi;

Richiamata la determina del Responsabile Area Tecnica n.58 del 12.05.2009 veniva conferito incarico all'Arch. Alessandro Cipriotti e al Geom. Antonio Alvaro della progettazione definitiva ed esecutiva direzione lavori Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di Sistemazione piazzole contrade Saitta – Calevace - Trappeto di questo Comune;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 06.10.2011, esecutiva, con cui si approvava la perizia di variante e suppletiva per "Lavori di sistemazione piazzole c.de Saitta-Calevace e Trappeto" di questo Comune, comportante maggiori lavori al netto del ribasso compreso oneri € 13.276,91;

Visto che con propria determinazione n.59 del 09.05.2011 venivano approvati gli atti contabili relativi al SAL n.1 dei lavori di Sistemazione piazzole Saitta-Calevace-Trappeto predisposti dal Direttore dei lavori Arch.Alessandro Cipriotti, e Geom.Antonio Alvaro, per l'importo netto di €

24.905,37, con la certificazione di liquidare la somma di € 24.784,26 oltre a € 2.478,43 per IVA 10% per un totale complessivo di € 27.262,69;

Visto che con propria determinazione n.151 del 18.10.2011 venivano approvati gli atti contabili relativi al SAL n.2 dei lavori di che trattasi predisposti dal Direttore dei lavori Arch.Alessandro Cipriotti, e Geom.Antonio Alvaro, per l'importo netto di € 53.831,68, con la certificazione di liquidare la somma di € 28.785,00 oltre a € 2.878,50 per IVA 10% per un totale complessivo di € 31.663,50;

Visto che con propria determinazione n.66 del 03.04.2012 venivano approvati gli atti contabili al 3° ed ultimo SAL dei lavori di "Sistemazione Piazzole c.de Saitta-Calevace-Trappeto" di questo Comune predisposti dai Direttori dei Lavori Arch.Alessandro Cipriotti e dal Geom.Antonio Alvaro, per l'importo netto di € 67.867,02, con la certificazione di liquidare la somma di € 13.996,00 oltre a € 1.396,60 per IVA 10% per un totale complessivo di € 15.362,60;

Visto lo stato finale e la relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in parola redatti dal Direttore dei Lavori Arch.Alessandro Cipriotti e Geom.Antonio Alvaro dove risulta che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto del conto finale ascende a € 67.867,02 da cui detratti gli acconti corrisposti pari ad € 67.535,26 risulta un credito complessivo **dell'impresa di € 331,76, oltre iva 10%;**

Considerato che con nota di trasmissione degli atti di contabilità finale del 18.12.2012 i direttori dei lavori facevano evidenziare che con nota del 31.10.2012 si intimava all'impresa Chimera Costruzioni di completare alcuni piccoli interventi al fine di rendere l'opera a regola d'arte assegnando giorni 5 per l'esecuzione di detti lavori;

Dato atto che i professionisti invitavano l'Ente ad adottare i provvedimenti necessari per completare tali piccoli lavori procedendo alla decurtazione delle somme necessarie dallo stato finale;

Considerato che con propria determinazione n.32 del 21.03.2013 questo ufficio disponeva l'approvazione del preventivo di spesa di € 300,00 oltre IVA 10% fatto dalla ditta Marzano Giuseppe di Bovalino per l'esecuzione dei piccoli lavori non eseguiti dalla ditta Chimera Costruzioni inerenti il collegamento dell'impianto di illuminazione delle Piazzole Saitta e Calevace all'impianto di illuminazione pubblica;

Visto che la ditta Marzano Giuseppe ha provveduto ad eseguire i citati lavori;

Vista la fattura n.5 del 15.04.2013 presentata dalla ditta Marzano Giuseppe dell'importo di € 330,00,IVA compresa;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visto che la spesa in questione è prevista tra le somme impignorabili;

Visto il Decreto Sindacale con il quale sono state conferiti compiti e funzioni di Responsabile dell'Area Tecnico –Manutentiva ;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. lgs.18 agosto 2000,n.267;

DETERMINA

1)di approvare per i motivi esposti in narrativa gli atti di Contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Sistemazione Piazzole c.de Saitta – Calevace - Trappeto" di questo Comune eseguiti dalla ditta Chimera Costruzioni srl. Codice Fiscale 02513130803 e di liquidare in relazione agli atti citati la somma di € 31,76 oltre IVA 10% pari ad € 3,17 e quindi per complessivi € 34,93 previa decurtazione della somma di € 300,00 oltre IVA per l'esecuzione dei lavori eseguiti da altra ditta, mediante accredito Bancario presso Banca Monte Paschi di Siena, filiale di Bovalino (RC)-Codice IBAN:IT84K0103081301000002308406;

2.di liquidare e pagare alla ditta Marzano Giuseppe di Bovalino-CF.MRZGPP77S24D976T la somma di € 300,00 oltre IVA 10% pari a complessivi € 330,00, a saldo della fattura n.5 del 15.04.2013;

3. Di imputare la relativa spesa sul Mutuo di € 99.461,00 concesso dalla Cassa DD.PP. Intervento 2090107 (Cap. 3471) del Bilancio 2013, in corso di formazione;
4. di trasmettere la presente determinazione, per la pubblicazione all'albo online ai sensi dell'art.18 legge 7 agosto 2012 n.134;
5. Di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile;
- Portigliola li 07.06.2013

IL RESPONSABILE
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
(Geom.Leonardo Sansalone)

Il sottoscritto Geom.Leonardo Sansalone – Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.58/2013 esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Li 07.06.2013

IL RESPONSABILE ARE TECNICA
(Geom.Leonardo sansalone)

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n. 58/2013 esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell'intervento 2090107 sul cap.3471 sul bilancio esercizio 2013 in corso di elaborazione.

Li 07.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott Antonio Marra)

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA-MANUTENTIVA
Fto **Geom. Leonardo SANSALONE**

VISTO: per la regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, IV comma art. 49.

Portigliola, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto **Dr. Antonio MARRA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data _____ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. _____ anno _____

Portigliola, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto **Giuseppina VARACALLI**

COMUNE DI PORTIGLIOLA (Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna. Alla presente determinazione viene attribuito il n. _____ anno _____ del Registro Generale delle determinazioni.

Portigliola, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto **Dr. Domenico STRANGES**

per copia conforme all'originale

Portigliola, _____

Il Responsabile Area Tecnica-
Manutentiva
Geom. Leonardo SANSALONE
